

洛龙区农业农村局关于 2021 年政府债券 资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我部门 2021 年 1.7 亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、洛龙区乡村振兴文旅建设项目（农业农村局）

（一）专项债券资金 1.7 亿元使用情况

1. 项目安排情况。洛龙区乡村振兴文旅建设项目，围绕李楼镇伊水湿地和二广高速沿线 18 个村庄提升改造、安乐镇隋唐里坊区 11 个村庄提升改造及科技园街道溢坡村电影小镇打造，计划总投资 5.69 亿元，申请专项债券资金 1.7 亿元。建设内容主要包括：村内基础设施、公共服务设施、乡村驿站、文化体育广场、农家乐、民俗、特色种植，主题电影村等内容。

2. 项目进展情况。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已完成实物工作量涉及基础设施、公共服务、整治提升三大类工程基本完工，产业发展类持续建设中：道路建设 21261.9 米以上，公厕、户厕、乡村驿站、文化体育广场、小游园等提升改造完毕，村容村貌提升全部达标，村庄绿化面积达到 3619 平方米以上，村庄亮化安装路灯 1332 盏、led 线型灯 6631 套，三线规整全部完工。

3. 资金使用情况。2021 年洛龙区农业农村局获得洛龙

区乡村振兴文旅建设项目项目地方政府专项债券资金 1.7 亿元，期限 30 年，自 2021 年至 2050 年，年利率为 3.68%。专项债券资金 1.7 亿元均已到账，按照付款节点已完成拨付 836.86 万元亿元。

4. 项目收益及对应资产情况。洛龙区乡村振兴文旅建设项目建设周期为 24 个月，时间为 2021 年 3 月至 2023 年 2 月。对洛龙区乡村振兴文旅建设项目达到设计规模后的收入成本进行预测，经营收入主要为出租收入、农家乐民宿收入、特色种植管理费收入、主题影院收入和停车位收入。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚在建设过程中，属于在建工程，尚未取得收益，还未转入固定资产。

2022 年 6 月 21 日